

DETALLE_PROYECTO																	DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2022			
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
												RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
2022	3	PUE220302130592	2467302	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467302.44, modificado:2467302.44}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITAN CHICO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	076 2022 109	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.1, meta_modificada:2396.1}}	2467302	2467302	2467302	2467302	2467302	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.01}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	PUE220302130536	1350639	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350639.45, modificado:1350639.45}}	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ZANZONTLA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Hueytamalco	076 2022 103	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1350639	1350639	1350639	370351.5	370351.5	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	PUE220302111907	369524.8	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369524.78, modificado:369524.78}}	PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 126267	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytamalco	126267	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4738.0, meta_modificada:4738.0}}	369524.8	369524.8	369524.8	369524.8	369524.8	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4738.0}}	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	PUE220302131131	2601894	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601893.66, modificado:2601893.66}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 17 DE JULIO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+433 DE LA LOCALIDAD DE MONTECELLI, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	076 2022 106	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}	2601894	2601894	2601894	2601894	2601894	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																	DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2022		
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
												RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
2022	3	PUE220302130534	1416026	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416025.66, modificado:1416025.66}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL KM 1+800 AL KM 2+050 EN LA LOCALIDAD DE TETEHUALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	076 2022 107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1416026	1416026	1416026	1416026	1416026	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220202066497	1412357	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412356.89, modificado:1412356.89}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 2+247 AL KM 2+497 EN LA LOCALIDAD DE TETEHUALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	076 2022 111	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1412357	1412357	1412357	1412357	1412357	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302104612	167926.2	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167926.18, modificado:167926.18}}	PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 23186	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytamalco	23186	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5372.0, meta_modificada:5372.0}}	167926.2	167926.2	167926.2	167926.2	167926.2	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5372.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220202066496	734527.1	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734527.12, modificado:734527.12}}	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL MOHON, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	076 2022 104	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	734527.1	734527.1	734527.1	734527.1	734527.1	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
											METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
2022	3	PUE22030 2107120	14699314	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.469931439E7, modificado:1.469931439E7}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIAS Y MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 80340	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	80340	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14800.0, meta_modificada:14800.0}}	14699314	14699314	14699314	14699314	14699314	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14800.0}}	Validado avances	Sin observaciones