

DETALLE\_PROYECTO DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022  
AVANCES\_FISICOS

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS				
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA

2022	4	PUE220302130592	2467302	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467302.44, modificado:2467302.44}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITAN CHICO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	076 2022 109	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.1, meta_modificada:2396.1}}	2467302	2467302	2467302	2467302	2467302	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402151267	567714.3	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567714.32, modificado:567714.32}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA AVENIDA HIDALGO, LOCALIDAD DE AMATETEL DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 145085	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	145085	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	567714.3	567714.3	567714.3	567714.3	567714.3	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402151319	2016633	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1008316.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008316.58, modificado:1008316.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO HUEYTAMALCO, DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 146487	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	146487	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.97, meta_modificada:625.97}}	1008317	1008317	1008317	1008317	1008317	Validado avances	{obs1: {observación:LA OBRA SE REALIZA CON UN SOLO FONDO Y ESTA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% CON UN IMPORTE DE 1,008,316.58, trimestre:4.0, usuario:iraisrom anv, fecha:2023-01-11}}



DETALLE\_PROYECTO DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022  
AVANCES\_FISICOS

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
-------	------	-------	-----------------------	------------------------	--------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-------	--------------------------

2022	4	PUE220402160119	189720.2	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189720.15, modificado:189720.15}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL CALLEJON 28 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE COAPAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 241580	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	241580	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	189720.2	189720.2	189720.2	189720.2	189720.2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402197896	1846169	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846168.99, modificado:1846168.99}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOSAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Hueytamalco	076 2022 108	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}}	1846169	1846169	1846169	1846169	1846169	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402150440	74300.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74300.63, modificado:74300.63}}	PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 126246	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	126246	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2169.0, meta_modificada:2169.0}}	74300.63	74300.63	74300.63	74300.63	74300.63	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2169.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402165851	1948507	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948506.65, modificado:1948506.65}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 272079	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	272079	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1849.9, meta_modificada:1849.9}}	1948507	1948507	1948507	1948507	1948507	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1849.9}}	Validado avances	



DETALLE\_PROYECTO

DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE\_FINANCIERO

AVANCES\_FISICOS

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2022	4	PUE220402198225	1453470	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453469.61, modificado:1453469.61}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 2+247 AL KM 2+497 EN LA LOCALIDAD DE TETEHUALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Hueytamalco	076 2022 111	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1453470	1453470	1453470	1453470	1453470	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402198247	1416026	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416025.66, modificado:1416025.66}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 1+800 AL KM 2+050 EN LA LOCALIDAD DE TETEHUALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Hueytamalco	076 2022 107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1416026	1416026	1416026	1416026	1416026	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402150517	427441.4	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427441.44, modificado:427441.44}}	PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 127580	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	127580	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}}	427441.4	427441.4	427441.4	427441.4	427441.4	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE\_PROYECTO

DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE\_FINANCIERO

AVANCES\_FISICOS

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
-------	------	-------	-----------------------	------------------------	--------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-------	--------------------------

2022	4	PUE220402151507	949635.8	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949635.75, modificado:949635.75}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TEÓFILO ARIZA DE LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE AZUETA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 150356	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	150356	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.6, meta_modificada:579.6}}	949635.8	949635.8	949635.8	949635.8	949635.8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.6}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	----------	---	--	-------------	---	--------------------------	--------	--	----------	----------	----------	----------	----------	---	------------------	-------------------

2022	4	PUE220402151552	1095143	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095142.68, modificado:1095142.68}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 151445	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	151445	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1095143	1095143	1095143	1095143	1095143	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	---------	---	---	-------------	---	--------------------------	--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	--	------------------	-------------------

2022	4	PUE220402151694	776556.5	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776556.47, modificado:776556.47}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPACTIPAN, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 155469	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	155469	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	776556.5	776556.5	776556.5	776556.5	776556.5	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	----------	---	---	-------------	---	--------------------------	--------	--	----------	----------	----------	----------	----------	--	------------------	-------------------



DETALLE\_PROYECTO DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022  
AVANCES\_FISICOS

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
-------	------	-------	-----------------------	------------------------	--------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-------	--------------------------

2022	4	PUE220402151788	812048.6	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812048.59, modificado:812048.59}}	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 157358	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	157358	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}	812048.6	812048.6	812048.6	812048.6	812048.6	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402166872	265596.9	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265596.89, modificado:265596.89}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 277700	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	277700	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	265596.9	265596.9	265596.9	265596.9	265596.9	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402177941	844927.2	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819927.2, modificado:569007.87}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 330079	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	330079	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}	569007.9	569007.9	569007.9	569007.9	569007.9	Validado avances	{obs1: {observación:LA OBRA SE REALIZO CON UN SOLO FONDO Y ESTA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% POR LA CANTIDAD DE 569,007.87, trimestre:4.0, usuario:iraisrom anv, fecha:2023-01-11}}



DETALLE\_PROYECTO DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022  
AVANCES\_FISICOS

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO			DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022 AVANCES_FISICOS				
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2022	4	PUE220402151509	874041.4	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874041.42, modificado:874041.42}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TEPACTIPAN, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 150408	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	150408	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}	874041.4	874041.4	874041.4	874041.4	874041.4	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220302130536	1350639	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350639.45, modificado:1350639.45}}	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ZANZONTLA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	076 2022 103	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1350639	1350639	1350639	1350639	1350639	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402151504	838997.8	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838997.79, modificado:838997.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL BACHILLERATO JOSE CLEMENTE OROZCO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL CUAUXOCOTA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 150317	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	150317	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.92, meta_modificada:255.92}}	838997.8	838997.8	838997.8	838997.8	838997.8	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE\_PROYECTO

DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE\_FINANCIERO

AVANCES\_FISICOS

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	4	PUE220402151517	235705.4	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235705.41, modificado:235705.41}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA. - 150648	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	150648	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	235705.4	235705.4	235705.4	235705.4	235705.4	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402151787	3566512	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566511.98, modificado:3566511.98}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MARGARITAS, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 157334	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	157334	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.8, meta_modificada:1080.8}}	3566512	3566512	3566512	3566512	3566512	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402188263	552282.8	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552282.83, modificado:552282.83}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE ATEHUETZIN, LOCALIDAD DE ATEHUETZIN DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 362254	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	362254	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	552282.8	552282.8	552282.8	552282.8	552282.8	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402198201	1049776	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049776.14, modificado:1049776.14}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LIMONATENO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Hueytamalco	076 2022 112	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.33, meta_modificada:998.33}}	1049776	1049776	1049776	1049776	1049776	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



DETALLE\_PROYECTO

DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE\_FINANCIERO

AVANCES\_FISICOS

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
-------	------	-------	-----------------------	------------------------	--------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-------	--------------------------

2022	4	PUE220402198236	490002	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490002.01, modificado:490002.01}}	PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Hueytamalco	076 2022 110	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.6, meta_modificada:625.6}}	490002	490002	490002	490002	490002	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.6}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	--------	---	--	-------------	--	--------------------------	--------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--	-------------------------------	-------------------

2022	4	PUE220402198755	734527.1	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734527.12, modificado:734527.12}}	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL MOHÓN, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Hueytamalco	076 2022 104	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	734527.1	734527.1	734527.1	734527.1	734527.1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	----------	---	---	-------------	--	--------------------------	--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	---	-------------------------------	-------------------

2022	4	PUE220402148509	269609.5	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269609.51, modificado:269609.51}}	PAVIMENTACIÓN DE LOSAS RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 52970	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	52970	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:454.0, meta_modificada:454.0}}	269609.5	269609.5	269609.5	269609.5	269609.5	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:454.0}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	----------	---	--	-------------	---	--------------------------	-------	--	----------	----------	----------	----------	----------	---	------------------	-------------------

2022	4	PUE220402150404	996487	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996486.97, modificado:996486.97}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL BACHILLERATO JOSE VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 125355	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	125355	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}}	996487	996487	996487	996487	996487	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	--------	---	--	-------------	---	--------------------------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	---	------------------	-------------------



DETALLE_PROYECTO										DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022								
										AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS					
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
2022	4	PUE220402151522	142574.7	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142574.65, modificado:142574.65}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL CALLEJON 28 DE OCTUBRE LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 150756	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	150756	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	142574.7	142574.7	142574.7	142574.7	142574.7	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402151700	687479.2	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687479.24, modificado:687479.24}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE XONTLA DE LA LOCALIDAD DE XONTLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 155554	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	155554	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	687479.2	687479.2	687479.2	687479.2	687479.2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402156704	1766293	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766292.57, modificado:1766292.57}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 223764	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	223764	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.2, meta_modificada:1293.2}}	1766293	1766293	1766293	1766293	1766293	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.2}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402160122	362268.4	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362268.43, modificado:362268.43}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AVENIDA JOAQUIN DE LA ROSA DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 241588	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	241588	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	362268.4	362268.4	362268.4	362268.4	362268.4	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE\_PROYECTO

DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE\_FINANCIERO

AVANCES\_FISICOS

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	4	PUE220402187595	776226.6	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776226.56, modificado:776266.56}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 24 DE DICIEMBRE Y PRIVADA LAS FLORES, LOCALIDAD DE TEPACTIPAN DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 360028	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	360028	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:1.0}}	776266.6	776266.6	776266.6	776266.6	776266.6	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	Validado avances Sin observaciones
2022	4	PUE220402187700	273435.5	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273435.46, modificado:273435.46}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA 3 DE MAYO, LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 360386	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	360386	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	273435.5	273435.5	273435.5	273435.5	273435.5	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	Validado avances Sin observaciones
2022	4	PUE220402187817	261500.4	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261500.37, modificado:261500.37}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALTAMIRA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA HUEYTAMALCO DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 360790	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	360790	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	261500.4	261500.4	261500.4	261500.4	261500.4	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	Validado avances Sin observaciones
2022	4	PUE220402188031	161295.9	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161295.91, modificado:161295.91}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE OROZCO, LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL CUAXOCOTA DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 361562	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	361562	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0}}					5.9	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	Validado avances Sin observaciones



DETALLE\_PROYECTO DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022  
AVANCES\_FISICOS

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO			DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022 AVANCES_FISICOS				
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2022	4	PUE220402148518	369133.1	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369133.1, modificado:369133.1}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DOS CERROS DEL CADENAMIENTO 1.572 AL 2.096, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO. - 53323	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	53323	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}}	369133.1	369133.1	369133.1	369133.1	369133.1	Validado avances	{obs1: {observación:LA OBRA SE REALIZO CON UN SOLO FONDO CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN MONTO DE 369,133.10, trimestre:4.0, usuario:iraisrom}}
2022	4	PUE220402150512	1358728	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358727.93, modificado:1358727.93}}	PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 127440	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	127440	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8786.0, meta_modificada:8786.0}}	1358728	1358728	1358728	1358728	1358728	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402151780	2282039	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282038.64, modificado:2282038.64}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DOS CERROS DEL CADENAMIENTO 2 496 AL 2 896, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 157251	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	157251	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}	2282039	2282039	2282039	2282039	2282039	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE\_PROYECTO

DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE\_FINANCIERO

AVANCES\_FISICOS

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	4	PUE220402197867	1727925	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727924.79, modificado:1727924.79}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRANADAS EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO HUEYTAMALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Hueytamalco	076 2022 113	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.09, meta_modificada:1713.09}}	1727925	1727925	1727925	1727925	1727925	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402187766	222958.9	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222958.93, modificado:222958.93}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE JUÁREZ, LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 360616	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	360616	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	222958.9	222958.9	222958.9	222958.9	222958.9	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402188102	2670068	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670067.6, modificado:2670067.6}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE CUAUXOCOTA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 361798	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Hueytamalco	361798	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2382.3, meta_modificada:2382.3}}	2670068	2670068	2670068	2670068	2670068	Validado avances	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022  
 DETALLE\_PROYECTO AVANCE\_FINANCIERO AVANCES\_FISICOS

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	4	PUE220402197869	910604.8	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910604.81, modificado:910604.81}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL MILLÓN EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO HUEYTAMALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Hueytamalco	076 2022 114	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.35, meta_modificada:909.35}}	910604.8	910604.8	910604.8	910604.8	910604.8	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402198240	2467302	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467302.44, modificado:2467302.44}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITAN CHICO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Hueytamalco	076 2022 109	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.1, meta_modificada:2396.1}}	2467302	2467302	2467302	2467302	2467302	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402198253	2601894	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601893.66, modificado:2601893.66}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 17 DE JULIO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+433 DE LA LOCALIDAD DE MONTECELLI, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Hueytamalco	076 2022 106	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}	2601894	2601894	2601894	2601894	2601894	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

